



# Comune di Illorai

Provincia di Sassari

**ORIGINALE**

Nr. 075

Data: 11.07.2011  
Registro dell'Area

N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA**

OGGETTO: P.O.R. 2000/2006. MISURA 4.20. b. Annualità 2001 – Viabilità Rurale. Intervento di "Riattamento e manutenzione di opere di infrastrutturazione rurale" inerenti la strada vicinale "Sa Turre – Locula".  
Liquidazione oneri R.u.p. – Approvazione quadro economico Finale – Restituzione somme residue.

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di luglio alle ore 12:00, nella sede municipale,

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA**

**Richiamato** il decreto del Sindaco n° 2 del 04.04.2011 di nomina del Responsabile dell'area tecnica-manutentiva;

**PREMESSO** che la R.A.S., con nota dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n° 1848/Gab. Del 15.10.2001, in seguito alla deliberazione della Giunta Regionale n° 28/25 del 28.08.2001, ha comunicato la concessione a favore di questo Ente del contributo di £. 100.000.000 pari a € 51.645,69 per la costruzione e/o riattamento di strade rurali;

**VISTA** la determinazione n° 213/02 del 07.02.2002 del Direttore del Servizio Bonifiche, Riordino fondiario e Infrastrutture rurali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con la quale, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n° 28/25 del 28.08.2001, si assume l'impegno di spesa a favore di questo Comune della somma di € 51.645,69, pari al 90% della spesa complessiva di € 57.384,10, per la realizzazione di opere di costruzione e riattamento della viabilità rurale;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n° 12 del 23.01.2002 con cui si dà incarico all'Ing. Curreli Graziano di Fonni per la redazione di un progetto per la costruzione, il riattamento e la manutenzione di opere di infrastrutturazione rurale riguardanti la strada vicinale "Sa Turre – Locula";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n° 31 del 28/03/2002 con cui si approva il progetto preliminare dei lavori di che trattasi;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n° 75 del 26.11.2002 con cui si approva il progetto definitivo dei lavori di che trattasi;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n° 76 del 26.11.2002 con cui si approva il progetto esecutivo elaborato dal progettista, Ing. Graziano Curreli di Fonni, per la "Costruzione, riattamento e manutenzione di opere di infrastrutturazione rurale" riguardanti la strada vicinale "Sa Turre – Locula" dell'importo complessivo di € 57.384,10;

**Richiamata** la determinazione del Direttore Generale n° 12 del 31.07.2003 con la quale si approva il bando di gara;

**Richiamata** la determinazione del Direttore Generale n° 34 del 24.09.2003 con la quale si approva il verbale di gara e si aggiudicano in via definitiva i lavori di cui in oggetto all'Impresa CON.BI Costruzioni di Bitti, per l'importo di contratto di Euro 27.310,16;

**Visto** il contratto n° 5 di Rep. in data 09.10.2003 registrato a Ozieri il 15.10.2003 al n° 569;  
**Vista** la delibera di Giunta Municipale n° 39 del 24/05/2004 con la quale si approva la perizia suppletiva e di variante;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale n° 96 del 06.12.2004 con la quale si approva la contabilità finale dei lavori;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale n. 103 DEL 13/12/2004 con la quale si liquida la contabilità finale dei lavori;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n°62 del 08.08.2006, di approvazione della contabilità finale dei lavori;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n°64 del 08.08.2006, di approvazione certificato di regolare esecuzione; liquidazione contabilità finale e svincolo cauzione;

**Considerato** che per la chiusura della pratica si deve procedere con liquidazione delle ulteriori spese non computate, nonché con la verifica e approvazione del quadro economico finale, dal quale si dovranno accertare le economie da riversare alla Regione Sardegna;

**Visto** il quadro economico finale di seguito riportato:

OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE "POR MISURA 4.20" STRADA SA TURRE-LOCULA

PROGETTISTA: ING. GRAZIANO CURRELI

FINANZIAMENTO: ASSESSORATO AGRICOLTURA CON DETERMINAZIONE N° 213/02 DEL 07/02/02 EX L.R.21/00 + FONDI DI BILANCIO

IMPRESA AGGIUDICATARIA: CON.BI SRL CORSO VITTORIO VENETO 231 - BITTI - P.I. 01092620911

CONTRATTO N° 5 DI REP IN DATA 09/10/2003 REGISTRATO A OZIERI AL N° 569 DEL 15/10/2003

	IMPORTO FINANZIAMENTO	IMPORTO TOTALE	TOTALE PAGAMENTI	DIFFERENZA	CAP
RAS	€ 51.645,69	€ 7.384,10	€ 53.528,79	€ 3.855,31	3096,1
IMPORTO FONDI BILANCIO COMUNALE	€ 5.738,41		Economie R.A.S.	L. 3.469,78	90%
IMPORTO COMPLES. DA APPALTARE			Economie di Bilancio	€ 385,53	10%
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA					
ONERI PER LA SICUREZZA					

	N°	DATA
DELIBERAZ. DI INCARICO REDAZIONE PROGETTO	12	23/01/2002
DETERMINAZIONE APPROVAZIONE CONVENZIONE	36	17/04/2002
DELIBERAZ. DI APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	31	28/03/2002
DELIBERAZ. DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	80	26/11/2002
DELIBERAZ. DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	76	26/11/2002
DELIBERAZ. INTEGRAZIONE APPR. PROGETTO ESECUTIVO	29	17/06/2003
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE BANDO DI GARA	12	31/07/2003
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA	34	24/09/2003
DELIBERAZIONE DI G.M. DI APPROVAZIONE PERIZIA	44	24/05/2004

IMPORTO A BASE DI CONTRATTO	€ 27.310,16
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 614,47
MAGGIORE IMPORTO PERIZIA	€ 1.535,62

	N°	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE	MANDATO
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE I° SAL	7	28/01/2004	€ 16.325,10	€ 3.265,02	€ 19.590,12	55
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE II° SAL	44		€ 12.821,17	€ 2.564,23	€ 15.385,40	408
DELIBERAZ G.M. APPROVAZIONE CONT. FINALE	96	06/12/2004			€ 0,00	
DETERMINAZ. LIQUIDAZ. CONTABILITA' FINALE	103	13/12/2004	€ 143,38	€ 28,67	€ 172,05	101
		SOMMANO	€ 29.289,65	€ 5.857,92	€ 35.147,57	

	N°	DATA	IMPORTO	MANDATO
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE	102	18/12/2002	€ 6.608,81	942
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE DIREZIONE LAVORI	42	17/06/2004	€ 11.772,41	445
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE R.U.P.				
		SOMMANO	€ 18.381,22	

**Considerato** che dal quadro economico finale sopra riportato, riferito alla rendicontazione P.O.R., si evince che restano economie per Euro 3.855,31, suddivise per il 90% sui fondi regionali esattamente per Euro 3.469,78, e per il 10% su fondi di bilancio per Euro 385,53 ;

**Ritenuto** opportuno provvedere alla chiusura della pratica con la restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna Ass.to dell'Agricoltura e riforma Agro – Pastorale. – Servizio Territorio

Rurale, ambiente e infrastrutture, le economie risultanti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi;

**Accertato** che nel su riportato quadro economico non risultano ancora liquidati gli oneri R.U.P. e che per la liquidazione dei quali si dovrà procedere con fondi di bilancio in quanto non più contabilizzabili nei fondi P.O.R.;

**Ritenuto** che si può procedere alla liquidazione degli oneri di cui all'art. 92 del D. Lgs. N° 163/2006 al Geom. Ivo Zirone secondo il prospetto di seguito riportato:

Lavori	Importo	Incentivo 1,5%	RUP 43%	responsabile lavori 5%	spettanze lorde
Strada vicinale "sa Turre - Locula"	€ 31 338,01	€ 470,07	€ 202,13	€ 156,69	€ 358,82

**Visto** il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

**Visto** il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ed accertata la disponibilità nei capitoli 3096.01, 351 e 240.1;

## D E T E R M I N A

**Di approvare** il quadro economico finale appresso riportato:

### OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE "POR MISURA 4.20" STRADA SA TURRE-LOCULA

PROGETTISTA: ING. GRAZIANO CURRELI

FINANZIAMENTO: ASSESSORATO AGRICOLTURA CON DETERMINAZIONE N° 213/02 DEL 07/02/02 EX L. R. 21/00 + FONDI DI BILANCIO

IMPRESA AGGIUDICATARIA: CON.BI SRL CORSO VITTORIO VENETO 231 - BITTI - P.I. 01092620911

CONTRATTO N° 5 DI REP IN DATA 09/10/2003 REGISTRATO A OZIERI AL N° 569 DEL 15/10/2003

	IMPORTO TOTALE	TOTALE PAGAMENTI	DIFFERENZA	CAP
IMPORTO FINANZIAMENTO RAS	€ 51 645,69	€ 7 384,10	€ 53 528,79	3096,1
IMPORTO FONDI BILANCIO COMUNALE	€ 5 738,41		Economie R.A.S. L. 3 469,78	90%
IMPORTO COMPLES. DA APPALTARE				
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA			Economie di Bilancio € 385,53	10%
ONERI PER LA SICUREZZA				

	N°	DATA
DELIBERAZ. DI INCARICO REDAZIONE PROGETTO	12	23/01/2002
DETERMINAZIONE APPROVAZIONE CONVENZIONE	36	17/04/2002
DELIBERAZ. DI APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	31	28/03/2002
DELIBERAZ. DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	80	26/11/2002
DELIBERAZ. DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	76	26/11/2002
DELIBERAZ. INTEGRAZIONE APPR. PROGETTO ESECUTIVO	29	17/06/2003
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE BANDO DI GARA	12	31/07/2003
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA	34	24/09/2003
DELIBERAZIONE DI G.M. DI APPROVAZIONE PERIZIA	44	24/05/2004

IMPORTO A BASE DI CONTRATTO	€ 27 310,16
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 614,47
MAGGIORE IMPORTO PERIZIA	€ 1 535,62

	N°	DATA	IMPORTO	IVA	TOTALE	MANDATO
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE I° SAL	7	28/01/2004	€ 16 325,10	€ 3 265,02	€ 19 590,12	55
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE II° SAL	44		€ 12 821,17	€ 2 564,23	€ 15 385,40	408
DELIBERAZ G.M. APPROVAZIONE CONT. FINALE	96	06/12/2004			€ 0,00	
DETERMINAZ. LIQUIDAZ. CONTABILITA' FINALE	103	13/12/2004	€ 143,38	€ 28,67	€ 172,05	101
		SOMMANO	€ 29 289,65	€ 5 857,92	€ 35 147,57	

	N°	DATA	IMPORTO	MANDATO
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE DI PROGETTAZIONE	102	18/12/2002	€ 6 608,81	942
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE DIREZIONE LAVORI	42	17/06/2004	€ 11 772,41	445
DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE R.U.P.				
		SOMMANO	€ 18 381,22	

**Di dare atto** che per l'esecuzione dei lavori di "Costruzione, riattamento e manutenzione di opere

di infrastrutturazione rurale" riguardanti la strada vicinale "Sa Turre – Locula, sono rimaste economie per Euro 3,855,31, suddivise per il 90% sui fondi regionali esattamente per Euro 3.469,78, e per il 10% su fondi di bilancio per Euro 385,53 ;

**Di procedere** con la chiusura della pratica dando mandato all'ufficio contabile per il versamento alla Regione Autonoma della Sardegna, Ass.to dell'Agricoltura e riforma Agro – Pastorale. – Servizio Territorio Rurale, ambiente e infrastrutture, le economie risultanti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, nei modi stabiliti dalla Legge e riportati nella nota dello stesso Ass.to n. 12547 in data 13/06/2011;

**Di liquidare** al tecnico comunale Geom. Ivo Zirone gli oneri di cui all'art. 92 del D. Lgs. N° 163/2006 dallo stesso avendo svolto il ruolo di responsabile del procedimento e responsabile dei lavori, secondo il prospetto di seguito riportato:

Lavori	Importo	Incentivo 1,5%	RUP 43%	responsabile lavori 5%	spettanze lorde
Strada vicinale "sa Turre - Locula"	€ 31 338,01	€ 470,07	€ 202,13	€ 156,69	€ 358,82

**Di imputare** la spesa nei capitoli 3096.01, 351 e 240.1;

**Di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio finanziario per quanto di competenza;  
La presente determinazione viene inviata per la pubblicazione all'albo pretorio ed alla Giunta Municipale per conoscenza.

R.U.P. Geom. Ivo Zirone

*Ivo Zirone*


**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA**  
Ing. Gianfranco Sanna


*G. Sanna*

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa. (Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

Illorai, li 11.07.2011



  
Il Responsabile dell'Area  
Finanziaria – Contabile  
Dott. Bachisio Antonio Moro

---

## PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

## ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art., 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69)

Illorai, li 13.07.2011



  
Il Responsabile dell'Area  
Amministrativa  
Antonio Bachisio Uda

---

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0003385

Del 13/07/2011

Classificazione

1 / 6 / 6

