



Comune di Illorai

Provincia di Sassari

ORIGINALE

Nr. 046

Data: 17.05.2011

Registro dell'Area

N° _____ DEL _____ - **REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Lavori di modestà entità. Viabilità rurale 2010 – liquidazione lavori e oneri R.U.P.

L'anno duemilaundici, il giorno diciassette del mese di maggio, nella sede municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA

Richiamato il decreto del Sindaco n° 2 del 16.01.2010 di nomina del Responsabile dell'area tecnica – manutentiva;

Premesso

Che con la deliberazione della G.M. n. 91 del 22/10/2010, è stato dato mandato al responsabile del settore tecnico per l'esecuzione di alcuni interventi di modesta entità per la sistemazione di alcuni tratti di strade vicinali, esattamente:

- 1) manutenzione straordinaria strada vicinale dalla stazione alla cantoniera Tirso;
- 2) tratto ex ferrovia dalla Stazione a incrocio strada vicinale Osteddai;
- 3) strada di collegamento tra la Stazione Tirso e ex linea ferroviaria Tirso - Chilivani;
- 4) imbocco tratto di strada realizzata dalla Comunità Montana in località Listonia
- 5) imbocco strada vicinale Sedduri località Arzola 'e Chessa;

Considerato che con l'esiguità dei fondi a disposizione non è stato possibile procedere con l'esecuzione di opere definitive, per cui è stato ritenuto necessario attuare i lavori principali, corrispondenti nella sistemazione generale delle sedi stradali su citate con la realizzazione di alcuni tratti di cunette, due guadi e tre cavalca fosso, ad esclusione della strada di collegamento tra la Stazione Tirso e la ex linea ferroviaria Tirso - Chilivani;

Visto il progetto di "Viabilità rurale 2010", redatto dall'Istruttore Direttivo Tecnico, Geom. Ivo Zirone di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LOTTO FUNZIONALE	
Importo lavori	Euro 15.982,44
Oneri sicurezza - 3% (479,47)	Euro 217,56
Importo da appaltare	Euro 16.200,00
I.V.A. 20%	Euro 3.240,00
Oneri ART. 12 L.R. 5/2007 2%	Euro 324,00
Imprevisti e arr.	Euro 336,00
Importo complessivo progetto	Euro 20.100,00

Richiamata la propria determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 130 in data 29.12.2010, con la quale si approva il progetto dei lavori di "viabilità rurale 2010" e si stabiliscono le modalità di affidamento dei lavori;

Richiamata la propria determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 7 in data 21.01.2011, con la quale si affidano i lavori di cui trattasi a trattativa privata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. d) del citato Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, All'Impresa Bruno Mura, con sede a Cagliari in via Carlo Cattaneo, n. 8, l'esecuzione per l'importo netto di 14.726,06, oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 217,56, per un totale a base di contratto di €. 14.943,62;

Preso atto che l'Impresa ha firmato la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 7 del 21.01.2011, sostitutivo del contratto di affidamento dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del Commissario straordinario per il Consiglio Comunale n. 12 del 25.08.2008;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 21/03/2011;

Visto il Verbale di Ultimazione dei lavori in data 18/04/2011;

Visto il certificato di regolare esecuzione in data 18/04/2011;

CONSIDERATO

- che la Direzione dei Lavori ha predisposto in data 18.04.2011 la contabilità relativa allo stato finale dei lavori che ammonta a complessive nette Euro 14.943,62;
- che l'impresa esecutrice Bruno Mura con sede a Cagliari, in via Carlo Cattaneo, 8, ha presentato la fattura n° n. 10 del 18.04.2011 di Euro 14.943,62 importo netto dei lavori, oltre a Euro 2.988,72 per I.V.A., per complessivi Euro 17.932,34;
- Ritenuto, in ottemperanza alla regolarità contabile certificata dal Direttore dei lavori, che nulla osta alla liquidazione di quanto sopra;
- Che allo stato finale il quadro economico definitivo per i lavori di cui trattasi è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO			
DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTI CONTRATTO	ECONOMIE
Importo lavori	Euro 15.982,44	Euro 14.726,06	
Oneri sicurezza - 3% (479.47)	Euro 217,56	Euro 217,56	
Importo da appaltare	Euro 16.200,00		
	Importo contratto	Euro 14.943,62	Euro 1.256,38
I.V.A. 20%	Euro 3.240,00	Euro 2.988,72	Euro 251,28
Oneri ART. 12 L.R. 5/2007 2%	Euro 324,00	Euro 324,00	
Imprevisti e arr.	Euro 336,00		Euro 336,00
Importo complessivo progetto	Euro 20.100,00		
		Totale economie	Euro 1.843,66

- **Preso atto** che il DURC rilasciato in data 06/05/2011 attesta che l'Impresa in oggetto risulta essere in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

ACCERTATO che il procedimento è ultimato;

Che si può procedere alla liquidazione dei relativi compensi incentivanti previsti dalla L.R. 7 agosto 2007, N. 5 art. 12, e art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al Responsabile Unico del Procedimento (Geom. Ivo Zirone) nelle forme e modi di cui al regolamento comunale approvato con delibera della G.M. n° 31 del 03.05.2004 secondo il seguente prospetto:

Lavori	Importo	% incent.	Incentivo			spettanze
Lavori di modesta entità. Viabilità rurale 2010	€ 16.200,00	2,00%	€ 324,00			€ 324,00
IMPORTO DA LIQUIDARE						€ 324,00

Visti:

- L'art.107 del D.Lgs. n° 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- L'art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione, delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante della presente;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di Viabilità rurale 2010 che allo stato finale somma l'importo complessivo netto di Euro 14.943,62, predisposti dalla Direzione dei Lavori, Geom. Ivo Zirone;
3. Di approvare il quadro economico finale come sopra riportato che evidenzia economie per 1.8343,66 Euro;
4. Di liquidare, all'Impresa Bruno Mura con sede a Cagliari, in via Carlo Cattaneo, 8 la fattura n. 10 del 18.04.2011 di Euro 14.943,62 importo netto dei lavori, oltre a Euro 2.988,72 per I.V.A., per complessivi Euro 17.932,34;
5. Di liquidare al Geom. Ivo Zirone gli oneri previsti dalla L.R. 7 agosto 2007, N. 5 art. 12, e art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., avendo lo stesso svolto il ruolo di responsabile di procedimento, per un importo di complessive €. 324,00 come sopra determinate in ordine ai lavori di lavori di modesta entità, Viabilità rurale 2010;
6. Di imputare la spesa complessiva al capitolo al cap. 3095.02 – "Sistemazione viabilità rurale";
7. Di dare atto che la presente determinazione:
 - È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - Vrà pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;

La presente determinazione viene inviata per la pubblicazione all'albo pretorio ed alla Giunta Municipale per conoscenza.

R.U.P.: Geom. Ivo Zirone

SZ.


**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA - MANUTENTIVA**
Ing. Gianfranco Sanna



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa. (Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

Illorai, li 18.05.2011



Il Responsabile dell'Area
Finanziaria – Contabile
Dott. Bachisio Antonio Moro


PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nella sezione "Albo Pretorio on line" del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art., 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69)

Illorai, li 30.05.2011



Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Antonio Bachisio Uda

COMUNE DI ILLORAI

Protocollo N. 0002616

Del 30/05/2011

Classificazione

I / 6 / 6

